

I. 살기편한 도시 - ② 교통선도도시

1 지하철 3호선 연장구간(송파하남선) 역사 신설

소요예산	사업구분		사업주체	추진상황
비예산	신규	임기외	LH공사	정상추진

1. 사업목표

- 임기내 목표: 관내 3호선 연장구간 역사 신설 착공
- 연차별 추진계획

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
세부추진계획	도시철도기본계획 수립용역	도시철도기본계획 확정	사업계획 수립 (기본 및 실시설계)		착공

2. 사업개요

- 노 선: 3호선 송파(오금역)~하남(하남시청), 11km
- 역 사: 5개소(감일지구 1, 교산신도시 3, 하남시청 1)
- 소요예산: 1조 5,401억원(교산신도시 광역교통개선대책 사업비)
- 시행주관: LH공사 (국토부 공공주택추진단)
 - ※ 세부 설계 및 공사는 경기도 주관으로 추진될 예정임
- 현 단 계: 【경기도 주관, 서울시 협조】 도시철도기본계획 수립용역 중
 - 용역기간: '22.12.~ '24. 9.

3. 추진실적

추진기간		추진내용	사업비(백만원)
분기	일자		
'22 3분기	7.19.	○ 시 도시기반시설본부 방문, 역사 신설 협조 요청	
	7.22.	○ 3호선 연장구간 송파구 역사신설 요청 (→ 국토부, LH공사)	

추진기간		추진내용	사업비(백만원)
분기	일자		
'23. 1분기	2. 7.~ 8.	◦ 지역구 시의원 협조 요청	
	2. 9.	◦ 서울시 주관부서(교통정책과 철도계획2팀장) 면담	
	2.14.	◦ 서울시로 역사설치 건의 요청공문 재발송	
	2.16.	◦ LH공사 선교통계획처 철도사업팀 면담	
	3. 3.	◦ 부구청장 - 서울시 교통기획관 면담	
'23. 2분기	5. 8.	◦ 도시철도자문위원 위촉 - 전문가 상시 자문시스템 마련	
'23. 3분기	9.13.	◦ 용역 검토내용 관계기관(경기도, LH, 송파구) 실무담당자 협의	
'23. 4분기	10.19.	◦ 용역 중간보고회 개최	
'24. 1분기	3.25.	◦ 구청장 - 서울시장 면담	
'24. 2분기	6.20.	◦ 관계기관(경기도, LH, 서울시, 송파구, 하남시) 협의 회의	

4. 문제점 및 대책(현안사항)

- 관내 역사 추가설치에 대한 필요성을 지속적으로 제기하고 서울시의 협력을 이끌어내 우리구 요구안을 수용하는 방향으로 긍정적으로 검토중
- 진행중인 경기도 도시철도기본계획에 반영하고 추후 절차 진행

5. 주민소통 실적

구분	일자	주요내용
민간전문가 자문	2023. 1.31	◦ 철도전문가 자문
	2023. 3. 6.	◦ 송파정책자문위원회 도시환경분과 정기회의 자문

6. 향후 추진계획

기간	추진내용
2024년 3분기	◦ 기본계획 공청회 및 전략환경영향평가 주민설명회 개최
2024년 4분기	◦ 도시철도기본계획 확정, 승인

