

## II. 풍요로운 도시 - ③ 일류경제도시

# 10 송파 ICT 보안 클러스터 조성사업 추진

소요예산	사업구분		사업주체	추진상황
비에산	계속	임기 외	국가	정상추진

### 1. 사업목표

- 임기내 목표: 송파ICT 보안 클러스터 조성사업 착공
- 연차별 추진계획

단위사업	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
[1단계] 중앙전파관리소 증축	사업 적정성 검토	사업 적정성 검토 완료	실시설계 완료 공사착공	공사진행	
[2단계] 복합개발 사업	사전협상 협의	사전협상 완료	지구단위계획 수립 설계 공모	실시설계	공사착공

### 2. 사업개요

- 기 간 : 2018. 7. ~ 2028. 12.
- 주요내용
  - 송파 ICT 보안 클러스터 조성
    - 위 치 : 가락동 100번지
    - 규 모 : 52,074m<sup>2</sup>
    - 내 용 : 1단계 중앙전파관리소 증축, 2단계 복합개발 사업

### 3. 추진실적

추진기간		추진내용	사업비(백만원)
분기	일자		
'23. 3분기	2023. 8.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ [1단계] 사업계획 적정성 검토 완료</li> <li>○ [2단계] 2차 사전협상 조정협의회 참석</li> </ul>	비에산
'23. 4분기	2023.10.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ [1단계] 실시설계 용역 재개</li> <li>○ [2단계] 3차(최종) 사전협상 완료 (공공기여 총량 1,995억원 확보)</li> </ul>	비에산
'24. 1분기	2024. 1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ [1단계] 교통영향평가 심의 사전검토 의견 제출</li> </ul>	비에산
'24. 2분기	2024. 5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ [1단계] 건축위원회 심의 완료</li> </ul>	비에산

#### 4. 문제점 및 대책(현안사항)

- 1단계 중앙전파관리소 증축의 송파구 건축위원회 심의를 완료하였으며 사업추진에 지장이 없도록 행정지원 등 적극 노력

#### 5. 주민소통 실적

구 분	일 자	주 요 내 용
정책토론회	2017. 6.	◦ 정책토론회
주민설명회	2020. 5.	◦ 지구단위계획 수립 관련 주민설명회(주최: 송파구청)
주민설문조사	2021.11.	◦ 공공기여시설 관련 주민설문조사

#### 6. 향후 추진계획

기 간		추 진 내 용
2024년	3 분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ [1단계] 실시설계 진행</li> <li>◦ [2단계] 지구단위계획(세부개발계획) 입안</li> </ul>
2024년	4 분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ [1단계] 실시설계 완료, 공사 발주</li> <li>◦ [2단계] 지구단위계획(세부개발계획) 결정 고시</li> </ul>

#### 7. 집행예산 현황: 비예산

#### 8. 위치도 및 현황사진



전략개발과	과장 김선희	전략사업팀장 윤완로	담당 박범준 (☎ 2170)
-------	--------	------------	-----------------