

I. 살기편한 도시 - ② 교통선도도시

10 거마지역 도로 구조 개선 방안 모색

소요예산	사업구분		사업주체	추진상황
비예산	신규	임기 외	송파구	정상추진

1. 사업목표

- 임기내 목표
 - 마천로, 남북연결도로, 마천로61길: 일부구간 공사 완료
 - 성내천로 대체도로
 - 송파구 추진구간: 기본 및 실시설계
 - 재정비조합 추진구간: 시기 미도래(2026~2029)
- 연차별 추진계획

단위사업	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
성내천 대체도로	서울시 예산 협의 및 투자심사				기본 및 실시설계	'29년 전구간 공사완료
마천로	거여2-1구간 개설 거여2-2구간 개설				마천4구간 개설 전구간 공사완료	
남북연결도로	거여2-1구간 개설 거여2-2구간 개설					'29년 마천1구간 개설 전구간 공사완료
마천로61길					마천 4구간 개설	'28년 마천3구간 개설 전구간 공사완료

2. 사업개요

- 기 간 : 2019. ~ 2029.
- 주요내용
 - 성내천 대체도로 개설
 - 위 치: 거마로 ~ 마천로(남한산성 입구)
 - 재정사업: 거마로(대성골드클래스[®])~남천초교 인근(0.33 km)

↳ 재정비사업: 남천초교 ~ 마천로 (1.44km)

- 규 모: 연장 1.77km, 폭 25m(왕복 4차로)
- 시 행 자: 송파구(재정사업 구간), 재정비 조합(마천 1, 3)
- 기 간: 2021. ~ 2029.
- 소요예산: 184억원(송파구 시행구간, 330m)
- 사업계획
 - ▶ '23~25. : 서울시 협의
 - ▶ '26~28. : 기본 및 실시설계, 용지보상 및 시공
 - ▶ '29. : 공용 개시

- 마천로 개설

- 위 치: 마천사거리 ~ 하남시 학암동
- 규 모: 연장 1.38km, 폭 24~30m(왕복 4~6차로)
- 시 행 자: 재정비 조합(거여 2-1, 2-2, 마천 4)
- 기 간: 2019. ~ 2026.
- 사업추진 현황 및 향후계획
 - ▶ '22.하반기 : 거여 2-1, 2-2 구간 개설완료
 - ▶ '26. : 마천4구역 구간 개설 완료(마천로 전 구간 완료)

- 남북연결도로 개설

- 위 치: 오금로 527 ~ 성내천로 245
- 규 모: 연장 0.75km, 폭 25m(왕복 4차로)
- 시 행 자: 재정비 조합 (거여 2-1, 2-2, 마천 1,2)
- 기 간: 2019. ~ 2029.
- 사업추진 현황 및 향후계획
 - ▶ '22.하반기 : 거여 2-1, 2-2 구간 개설완료
 - ▶ '29. : 마천 1,3구간 개설완료(전 구간 개설 완료)

- 마천로61길 개설

- 위 치: 거여삼거리 ~ 성내천로43마길(파크데일3단지)
- 규 모: 연장 0.49km, 폭 23m(왕복 4차로)
- 시 행 자: 재정비 조합(마천 3,4)
- 기 간: 2021. ~ 2028.
- 사업계획
 - ▶ '26. : 마천4 구간 개설완료

▶ '28. : 마천3 구간 개설완료(전 구간 개설 완료)

3. 추진실적

추진기간		추진내용	사업비(백만원)
분기	일자		
'22년	22.09월	◦ 거여2-2구간 마천로 개설	비에산
	22.11월	◦ 거여2-1, 2-2구간 남북연결도로 개설	
'23년	23.03월	◦ 남북연결도로, 마천로 지적사항 보완공사 완료	
	23.05월	◦ 성내천 대체도로 개설공사 관련 市치수안전과 협의	
	23.08월	◦ 성내천 대체도로 마천3구역 구간 협의	
	23.11월	◦ 마천5구역 재정비촉진구역 구간협의	
'24. 1분기	24.02월	◦ 서울시 치수안전과 예산확보 관련 협의	
'24. 2분기	24.04월	◦ 성내천 대체도로 마천1구역 구간 협의	

4. 문제점 및 대책(현안사항)

- 개설 예정 도로의 대부분은 '거여·마천 재정비촉진지구' 내 재정비 조합이 추진하는 사업이며, 사업추진 주체(조합)의 사정에 따라 도로개설 시행 시기가 유동적인 사항으로 조합과의 지속적인 협의 필요
 - ※ 마천1구역은 당초 2029년 준공 예정이었으나, 사업성 보완을 위한 재정비촉진계획 변경을 추진함에 따라 사업기간 연장 불가피
- 성내천로 대체도로 중 재정비촉진지구 외 구간인 거마로~남천초교(L=330m)에 대한 시비예산(약 184억원) 확보를 위해서는 市치수안전과가 추진중인 성내천 복원사업 계획에 반영하여 투자심사 등 예산확보 절차를 이행하여야 하나, 예산 집행가능 여부 등을 고려한바 재정비촉진사업구역의 준공시기에 맞춰 예산확보 계획 수립 필요

5. 주민소통 실적: 없음

6. 향후 추진계획

기간		추진내용
2024년	3분기	◦ 마천1, 3구역 사업추진 일정 고려하여 송파구 도로개설 구간 계획 재수립

7. 집행예산 현황: 해당없음

8. 위치도

○ 거마도로 전체 위치도



○ 성내천 대체도로 위치도



도로관리과	도로관리과장 서명환	도로계획팀장 임낙송	담당 안상현 (☎ 3308)
-------	------------	------------	-----------------