

# I. 살기편한 도시 - ② 교통선도도시

## 5 거여·마천·위례 지역 연계 광역 철도대책 차질 없는 추진

소요예산	사업구분		사업주체	추진상황
비예산	신규	임기의외	서울시, 국토부	정상추진

### 1. 사업목표

- 임기내 목표: 광역교통대책 철도사업 정상 추진을 위한 관리 철저
  - 위례선 개통, 위례신사선 착공, 위례과천선 사업계획 확정
- 연차별 추진계획

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
세부추진계획	위례선 착공	위례신사선 실시협약 완료	위례신사선 착공	위례선 개통	위례과천선 사업계획수립

### 2. 사업개요

#### 【위례신사선】 : 민자사업



- 구 간: 위례신도시~ 동남권유통단지 ~가락시장~삼성~신사
- 규모: L=14.7km, 11개 정거장
- 기간: 2028년 이후 개통
- 총사업비: 1조 4,847억원
- 사업주체: 서울시

#### 【위례선(트램)】 : 공공주도사업



- 구 간: 위례신도시 내 (북정역~마천역, 우남역 지선)
- 규모: L=5.44km, 12개 정거장
- 기간: 2025년 개통
- 총사업비: 2,614억원
- 사업주체: 서울시

## 【위례과천선】 : 국가시행사업



(국가철도망 계획안 - 세부노선 협의 중)

- 구 간: 복정역~과천
- 규 모: 미확정
- 기 간: 2029년 이후 개통
- 총사업비: 미확정
- 사업주체: 국토부

※ 2021년 제4차 국가철도망계획에 반영 이후, 국토부에서 사업화방안 검토 (민자제안 적격성 조사 중)

### 3. 추진실적

추진기간		추진내용	사업비(백만원)
분기	일자		
'22. 3분기	7.19.	◦ 시 도시기반시설본부 방문, 철도사업 조속추진 요청	
	7.15.	◦ 위례과천선, 국토부 민간투자 제안(안)에 대한 의견 제출	
'22. 4분기	10.21.	◦ 위례선, 도로점용공시장 교통소통대책 자문회의 개최	
	11.28.	◦ 위례선, 사업계획 승인 및 착공	
'23. 1분기	3.30.	◦ 위례신사선 민간투자사업 실시협약(안) 행정예고	
'23. 2분기	4.13.	◦ 위례선 착공식 개최	
	3.30 ~ 4.19	◦ 위례신사선실시협약(안) 행정예고	
	5. 25.	◦ 위례신사선 시 재정계획심의	
	5.19 ~ 5.28	◦ 위례선, 역명제정을 위한 후보역명 공모	
	6.21 ~ 7. 4	◦ 위례선, 역명제정을 위한 설문조사	
'23. 3분기	7.26.	◦ 위례신사선 시 재정계획 재심의	
	8.18.	◦ 위례신사선 조속 착공을 위한 협조요청 공문발송 (구 → 기재부, 서울시)	
	9.13.	◦ 위례신사선 기재부 민간투자심의위원회 소위원회	
	9.15.	◦ 위례선, 역명제정 구 지명위원회 개최	
	9.19.	◦ 위례신사선 기재부 민간투자심의위원회 심의	
'23. 4분기	11.21.	◦ 위례과천선, 「제2차 서울시 도시철도망 구축계획 (변경)」 및 「제5차 국가철도망」 수립 관련 노선(안) 제출	

'24. 1분기	2.14.	◦ 위례선, 역명제정 시 지명위원회 개최
	2.21 ~ 3.31	◦ 위례선, 106정거장 역명제정 재상정 추진
'24. 2분기	6. 4.	◦ 위례과천선, 서울시는 국토부에서 추진하는 광역철도로 추진하기로 결정(국토부로 제출)
	6.11.	◦ 위례신사선, GS건설 컨소시엄에 부여했던 우선협상대상자 지위 취소(시장 발표)

#### 4. 문제점 및 대책(현안사항)

- 위례신사선, GS건설 컨소시엄에 부여했던 우선협상대상자 지위 취소
  - 투트랙 전략 추진: 민간투자사업 재추진과 재정투자사업 전환 절차 동시 진행, 하반기 중 제3자 제안 재공고 시행 예정

#### 5. 주민소통 실적

구 분	일 자	주 요 내 용
주민설명회	2023. 11.24~11.26.	◦ 위례선, 차량디자인 선호도 조사
주민의견수렴	2023. 5.19 ~ 5.28.	◦ 위례선, 역명제정을 위한 후보역명 공모
	2023. 6.21 ~ 7.4.	◦ 위례선, 역명제정을 위한 설문조사
	2024. 3. 4 ~ 3.19.	◦ 위례선, 106정거장 역명제정(안) 재상정을 위한 설문조사

#### 6. 향후 추진계획

기 간	추 진 내 용
2024년 3 분기	◦ 위례선, 106정거장 역명제정 위한 시 지명위원회 개최, 역명 확정
2024년 4 분기	◦ 위례신사선, 제3자 제안 재공고 시행

#### 7. 집행예산 현황 - 비예산사업

#### 8. 위치도(노선도) - 사업개요 내용 참조

도시교통과	과장 안재승	교통운영팀장 박상희	담당 김세곤 (☎ 3135)
-------	--------	------------	-----------------