

IV. 포용의 도시 - ② 육아친화도시

1 송파 가족센터·어린이집 건립

소요예산	사업구분		사업주체	추진상황
11,839백만원	신규	임기내	송파구	정상추진

1. 사업목표

- 임기내 목표: 송파 가족센터·어린이집 생활SOC 복합시설 건립
- 연차별 추진계획

단위사업	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
설계공모·설계용역 실시		설계용역			
송파 가족센터·가족센터 어린이집 복합 시설 건립		착공	진행	준공	

2. 사업개요

- 기 간 : 2022. 1. ~ 2025.12.
- 주요내용
 - 위치 및 규모 : 거여동 697-9 일부 (대지면적 883.1㎡), 연면적 1,869.81㎡(지하1/지상4층)
 - 내 용 : 다양한 가족에게 맞춤형 가족서비스를 제공하는 가족센터와 보육서비스를 제공하는 국공립어린이집을 복합화하여 건립
 - 사업비 : 총 11,839백만원(국비1,842, 시비1,571, 구비8,426)

3. 추진실적

추진기간		추진내용
분기	일자	
'22. 3분기	2022.10.	○ 송파 가족센터 어린이집 생활SOC 복합화 건립 설계용역 계약
'23. 3분기	2023. 7.	○ 송파 가족센터 어린이집 생활SOC 복합화 건립 설계용역 준공
'23. 4분기	계속	○ 공사 발주 사전절차(서울시 계약심사) 진행

4. 문제점 및 대책(현안사항)

- 공공건축물 건립 공사비, 감리비 등의 인상에 따른 구비 부담금 증가
 - '22년 공공건축물 건립 공사비 책정 가이드라인 변경
 - 가족센터: 2,972천원/㎡ → 3,976천원/㎡
 - 어린이집: 3,286천원/㎡ → 4,362천원/㎡
 - '23년도 예산안 편성안 세부지침안 책임감리비 요율 변경(8.52→10.73%)
- 2024년 구비예산 미편성되어 외부재원(특별교부세, 특별교부금 등) 확보시까지 공사 이행절차 보류

5. 주민소통 실적

구 분	일 자	주 요 내 용
민간전문가 자문	2022.12.15.	◦ 설계용역 건축사업자문회의(1차)
	2023. 5.10.	◦ 설계용역 건축사업자문회의(2차)
	2023. 8.25.	◦ 특정제품 선정 심사위원회

6. 향후 추진계획

기 간	추 진 내 용
2024년	◦ 구비예산 미편성되어 외부재원(특별교부세 및 특별교부금 등) 확보시까지 공사 이행절차 보류

7. 집행예산 현황

(2/4분기 기준, 단위: 백만원)

구 분	연 도	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
	합 계 (단위:백만원)	소요	715	3,209	1,225	-	-
	집행	108	253		-	-	-
국 비	소요	265	727	850	-	-	-
	집행	52	139		-	-	-
시 비	소요	180	1,016	375	-	-	-
	집행	27	67		-	-	-
구 비	소요	270	1,466		-	-	-
	집행	29	47		-	-	-
기 타	소요				-	-	-
	집행				-	-	-

8. 위치도 및 현황사진

○ 위치도



○ 현장사진



<p>여성보육과</p>	<p>과장 이명아</p>	<p>여성정책팀장 김영선 공공보육팀장 이영아 가족지원팀장 이명숙</p>	<p>담당 김민지 (☎ 2766) 박시현 (☎ 2775) 김혜음 (☎ 2795)</p>
--------------	---------------	---	--