

I. 살기편한 도시 - ② 교통선도도시

7 삼전근린공원 공영주차장 신속추진

소요예산	사업구분		사업주체	추진상황
18,900백만원	신규	임기내	송파구	정상추진

1. 사업목표

- 임기내 목표: 삼전근린공원 공영주차장 조성
- 연차별 추진계획

단위사업	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
공사 착공	발주 및 착공				
공사 진행		공사 시행			
공사 준공			준공		

2. 사업개요

- 위 치: 송파구 삼전동 62-1(삼전근린공원)
- 규 모: 지상공원, 지하 1~2층 주차장, 주차면수 166면
6,019.60㎡ (연면적), 4,421.2㎡(대지면적)
- 기 간: 2018. 9. ~ 2024. 7.
- 내 용: 삼전근린공원 지하에 공영주차장 조성하여 주거 밀집지역 주차난 해소
- 사업비: 총 18,900백만원 (국:2,000 시:6,600 구:10,300)

3. 추진실적

추진기간		추진내용	사업비(백만원)
분기	일자		
'22년4분기	2022.12.	○공사 및 용역 발주	
'23. 1~4분기	2023. 1.~12.	○건축(골조공사 등) 및 토목(CIP공사 등) 공사 시행	
'24. 1분기	2024. 1.~3.	○건축(골조공사 등) 및 토목(토공사 등) 공사 시행	
'24. 2분기	2024. 4.~6.	○건축(골조, 방수공사 등) 및 토목(토공사 등) 공사 시행	

4. 문제점 및 대책(현안사항)

- 건설공사 공정에 따른 소음민원 등에 대한 대책 수립
- 공사현장 사고대비 관련 안전사고 설명회 등 사업관계자 교육참석 유도

5. 주민소통 실적

구 분	일 자	주 요 내 용
민간전문가 자문	2023.1.30	◦ 설계용역 최종 보고회
언론보도	2023.2.23	◦ 착공식

6. 향후 추진계획

기 간		추 진 내 용
2024년	2 분기	◦ 건축(골조, 방수 등) 토목(토공사 등) 공사 완료 ◦ 전가 소방 통신 등 공사시행
2024년	3 분기	◦ 건축(마감공사 등) · 전가 소방 통신 등 공사완료

7. 집행예산 현황

(2/4분기 기준, 단위 : 백만원)

구 분	연 도	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
	합 계 (단위:백만원)	소요	14,023	14,933	11,918	-	-
	집행	889	6,093	1,819	-	-	-
국 비	소요	2,000	1,483	517	-	-	-
	집행	666	817	86	-	-	-
시 비	소요	3,973	6,600	3,579	-	-	-
	집행	0	3,021	1,622	-	-	-
구 비	소요	8,050	6,850	7,822	-	-	-
	집행	223	2,255	111	-	-	-

8. 위치도 및 현황사진

○ 위치도



○ 현장사진



주차정책과

과장 권순영

주차정책 팀장 민정민

담당 윤장원 (☎ 3217)