

II. 풍요로운 도시 - ① 명품주거도시

7 잠실나루역 지하화 추진

소요예산	사업구분		사업주체	추진상황
비에산	신규	임기외	서울시	정상추진

1. 사업목표

- 임기내 목표: 잠실나루역 지하화 관련 자치구 협의체 구성 및 추진계획 마련
- 연차별 추진계획

단위사업	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
2040서울시도시 기본계획반영	완료				
지자체 협의체구성 및 추진방안 검토		협의체 구성			
지하화 세부계획구상 및 정부협조요청 등 지원		<ul style="list-style-type: none"> ◦ 실행방안 논의 및 검토 ◦ 관련 지자체 간의 협조를 통한 추진계획 구상 ◦ 민간 전문가 자문단 구성 방안 논의 및 구성 			
서울시·국토부 간의		<ul style="list-style-type: none"> ◦ 실현 가능성 증대를 위한 철도 기본계획 등 상위계획 반영 			

2. 사업개요

- 기 간 : 중장기 사업
- 주요내용
 - 위 치 : 잠실철교~잠실나루역~잠실역(우리구 내 2호선 지상구간)
 - 규 모 : 약 2.2km
 - ※ 도상으로 측정된 길이로 추후 사업 진행시 실측 필요
 - 내 용 : 공간의 연결성 개선과 토지 활용가치 증대
 - 도시환경개선과 잠실광역중심의 중심성을 높여 지역경쟁력 강화의 전기마련

3. 추진실적

추진기간		추진내용	사업비(백만원)
분기	일자		
'22년	'22.10.07	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 관련 자치구 실무자 회의 (1차 회의) - 3개 자치구(성동, 광진, 송파) 협조체계 필요성 및 구축방안 논의 	비예산
	'22.11~12월	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 업무협조체계 구축을 위한 협약서 내용 실무자 조율 	
'23. 1분기	'23.01.05	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 2040 서울도시기본계획 발표 - 새로운 도시공간의 창출, '기반시설 입체화'를 위해 지상철도의 단계적 지하화 검토 제시 	
	'23.03.29	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 관련 자치구 업무협약(MOU)을 위한 부서장 회의 (2차 회의) 	
'23. 2분기	'23.04~05월	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 업무협약서 작성을 위한 추가 협의 	
	'23.6.07~6.30	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 도시계획위원회 전문가 자문 실시 	
'23. 3분기	'23.08.09	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 관련 자치구 실무자 회의 (3차 회의) - 지하화 업무협약서(MOU)검토 및 행사추진 협의 	
	'23.09.06	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 3개 자치구 지상구간 지하화 협약식(MOU) 개최 협의 	
'23. 4분기	'23.10.16	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 도시철도2호선 지상구간 지하화 협약식(MOU) 개최 - 3개 자치구(성동구, 광진구, 송파구)의 2호선 지하화 실현 의지 표명 	
	'23.10.17	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 3개 자치구 업무협약 관련 언론 보도 - "송파구 잠실너루 등 지하철 2호선 지상구간 지하화 추진" 	
'24. 1분기	'24.03.14	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 관련 자치구 실무자 회의 (4차 회의) - 기금 및 민간전문가 구성방안논의 	
'24. 2분기	'24.06.27	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 관련 자치구 실무자 회의 (5차 회의) - 지속추진을 위한 사회적 공감대 형성 필요성 공유 - 민간전문가 구성 방안 논의 	

4. 문제점 및 대책

- 현재 철도지하화 추진방향이 국철에 집중, 도시철도에 대한 논의 미흡하며, 막대한 예산이 들어가는 만큼 교통사업 우선순위의 문제 존재
- 자치구 추진의지와 사회적 공감대 형성을 위한 민간 전문가 자문단 구성 필요

5. 향후 추진계획

기 간		추진계획
2024년	하반기	<ul style="list-style-type: none"> 지상철도 지하화 관련 실무회의 지속 추진 『철도지하화 및 철도부지 통합개발에 관한 특별법 (‘24.01.30제정)』 대응 방안 협의 도시철도 2호선 추진 현안 사항에 대한 공동대응방안 논의 민간 전문가 위원단 구성

6. 위치도 및 현황사진

○ 위치도 (3개 자치구 지하철 지상구간)



○ 현장사진



도시계획과	도시계획과장 박학균	도시계획 팀장 김수근	담당 홍은경 (☎ 2993)
-------	------------	-------------	-----------------