

II. 살기편한 도시 - ② 풍요로운 도시

2 성내천변 주민편의시설 개선 및 확충

소요예산	사업구분		사업주체	추진상황
4,500백만원	신규	임기내	송파구	정상추진

1. 사업목표

- 임기내 목표: 성내천 주민편의시설 개선 및 확충사업 준공
- 연차별 추진계획

단위사업	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
타당성 조사 및 기본계획 수립	- 타당성 조사 용역 완료				
기본 및 실시설계		- 사업예산 확보 - 기본 및 실시설계 발주 및 완료			
공사 시행			- 주민편의시설 개선 및 확충공사 시행	- 주민편의시설 개선 및 확충공사 준공	

2. 사업개요

- 기 간 : 2024.02. ~ 2025.12.
- 주요내용
 - 평균 수심(0.5m) 확보
 - 위치 및 규모 : 오륜교~하천복개시점 하상 전 구간(L=2,957m)
 - 기 간 : 2024.04. ~ 2025.12.
 - 내 용 : 친수환경 개선을 위한 하천 평균(0.5m) 수심 확보
 - 사업비 : 예정(市 수심 확보 관련 용역과 연계 추진)
 - 고수부지 내 자전거도로 신설(분리)
 - 위치 및 규모 : 오금1교~위례성대로 고수부지(L=499m)
 - 기 간 : 2024.04. ~ 2025.12.
 - 내 용 : 고수부지 내 자전거도로 신설(분리)
 - 사업비 : 720백만원(국 600, 시120)

- 주민편의시설 정비 등

- 위치 및 규모 : 하천복개시점, 물소리광장, 물빛광장 3개소
- 기 간 : 2025.03. ~ 2025.12.
- 내 용 : 노후 광장, 분수 등 주민편의시설 정비
- 개략사업비 : 3,780백만원

3. 추진실적

추진기간		추진내용	사업비(백만원)
분기	일자		
'22. 3분기	'22. 7.~12.	◦타당성 조사 용역 시행	20
'22. 4분기	'22. 12. 14.	◦타당성 용역 결과 보고(구청장)	
'23. 1분기	'23. 3. 27.	◦사업예산 확보계획 및 추진계획 보고(구청장)	
'23. 2분기	'23. 3.~6.	◦사업예산 확보 추진(특교세, 특교금 용도변경)	특교세 600 특교금 800
'23. 3분기	'23. 7.~9.	◦사업예산 확보 추진 (특교세 용도변경 추진, 특교금 용도변경 승인)	특교세 600 특교금 800
'23. 4분기	'23.10.~12.	◦기본 및 실시설계 용역 추진 검토	
'24. 1분기	'24.01.~03.	◦기본 및 실시설계 용역 시행	53
'24. 2분기	'24.04.~06.	◦주민편의시설 개선을 위한 주민간담회 실시	

4. 주민소통 실적

구분	일자	주요내용
설명회·토론회	24.05.10.	물소리 광장 정비 관련 오륜동주민센터 주민간담회
	24.05.27.	물빛 광장 정비 관련 오금동주민센터 주민간담회
민간전문가 자문	-	-
언론보도	-	-

5. 향후 추진계획

기간		추진내용
2024년	3분기	◦설계 진행
2024년	4분기	◦설계 용역 준공 및 공사 시행

6. 집행예산 현황

(1/4분기 기준, 단위: 백만원)

구분		연도	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
합계 (단위:백만원)	소요				1,842	-	-	-
	집행				-	-	-	-
국비	소요				-	-	-	-
	집행				-	-	-	-
시비	소요				1,842	-	-	-
	집행				-	-	-	-
구비	소요				-	-	-	-
	집행				-	-	-	-
기타	소요				-	-	-	-
	집행				-	-	-	-

7. 위치도 및 현황사진

○ 위치도



○ 현장사진



수심현황(0.1~0.7m)

오금1교~위례성대로 둔치 현황

하천복개시점 노후주민편의시설

치수과	치수과장 강대양	하천관리팀장 우철신	담당 최규민 (☎3364)
-----	----------	------------	----------------