

II. 풍요로운 도시 - ② 녹색자연도시

3 거여근린공원 주민친화형 환경 조성

소요예산	사업구분		사업주체	추진상황
700백만원	신규	임기내	송파구	추진완료

1. 사업목표

- 임기내 목표: 거여근린공원 주민친화형 환경 조성사업 추진
- 연차별 추진계획

단위사업	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
거여근린공원 주민친화형 환경 조성	실시설계용역 시행	사업시행 및 준공			

2. 사업개요

- 기 간 : 2022. 11. ~ 2023. 8.
- 위 치 : 거여근린공원(거여동 11)
- 주요내용 : 다목적운동장 및 산책로 정비, 나대지 수목 및 초화류 식재 등
- 소요예산 : 700백만원(특별교부세)

3. 추진실적

추진기간		추진내용	사업비(백만원)
분기	일자		
'22년 4분기	'22.11.09.	◦ 실시설계용역 시행	32
'23. 1분기	'23.03.15.	◦ 공사 발주	
'23. 2분기	'23.04.24.	◦ 공사 착공	668
'23. 3분기	'23.08.31.	◦ 공사 준공	

4. 주민소통 실적

구 분	일 자	주 요 내 용
설명회·토론회	2023.1.26.	◦ 주민설명회 개최

5. 향후 추진계획

기 간	추 진 내 용
2024년 1 분기	◦ 공원 유지관리(계속)
2024년 2 분기	◦ 공원 유지관리(계속)

6. 집행예산 현황

(2/4분기 기준, 단위 : 백만원)

구 분	연 도	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
		합 계 (단위:백만원)	-	700	-	-	-
국 비	소요	-	700	-	-	-	-
	집행	-	682	-	-	-	-

7. 위치도 및 현황사진

○ 위 치 도



○ 현 장 사 진



다목적운동장 정비 전

다목적운동장 정비 후

공원녹지과	과장 정지윤	공원1팀장 신정림	담당 정재일(☎ 3393)
-------	--------	-----------	----------------