

II. 풍요로운 도시 - ② 녹색자연도시

4 두데미공원 노후시설 교체를 통한 환경개선

소요예산	사업구분		사업주체	추진상황
247백만원	계속	임기내	송파구	추진완료

1. 사업목표

- 임기내 목표: 두데미공원 진입로 개선을 통한 주민 안전 확보
- 연차별 추진계획

단위사업	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획 수립					
설계용역 및 설계 심의		· 실시설계용역			
노후시설물 정비 (산책로, 배수로 등)		· 계단 및 데크 정비 · 산책로 정비	· 공원시설물 유지관리 · 산책로 유지관리	· 공원시설물 유지관리 · 산책로 유지관리	

※ 연간단가 등 확보된 예산 활용

2. 사업개요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 2025. 10.
- 주요내용
 - 진입로 계단 3개소 재설치를 통한 안전성 확보
 - 공원 시설물 및 산책로 향후 유지관리 철저
 - 위치 및 규모 : 두데미공원(문정동 2)
 - 기 간 : 2023. 1. ~ 2025. 10.
 - 내 용 : 진입로 계단 등 노후시설 정비 및 유지관리
 - 사업비 : 247백만원 (구비)

3. 추진실적

추진기간		추진내용	사업비(백만원)
분기	일자		
'23. 1분기	2023.1.18.~ 2023.3.18.	◦ 실시설계용역(계단 및 데크정비)	11
'23. 2분기	2023.6.16.	◦ 공사 발주(계단 및 데크정비)	
	2023.8.3.	◦ 공사 착공(계단 및 데크정비)	
'23. 3분기	2023. 9.	◦ 공사 진행(계단 및 데크정비)	
'23. 4분기	2023. 10. 30.	◦ 공사 준공(계단 및 데크정비)	235
'24. 1분기	2024. 3.	◦ 공원 시설물 및 산책로 유지관리	

4. 주민소통 실적

구분	일자	주요내용
설명회·토론회	-	-

5. 향후 추진계획

기간		추진내용
2024년	2분기	◦ 공원 시설물 및 산책로 유지관리

6. 집행예산 현황

(2/4분기 기준, 단위: 백만원)

구분	연도	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
	합계 (단위:백만원)	소요	-	247	-	-	-
	집행	-	225	-	-	-	-
국비	소요	-	-	-	-	-	-
	집행	-	-	-	-	-	-
시비	소요	-	-	-	-	-	-
	집행	-	-	-	-	-	-
구비	소요	-	247	-	-	-	-
	집행	-	225	-	-	-	-

7. 위치도 및 현황사진

○ 위치도



○ 현장사진



진입로 계단 공사 착공 전



진입로 계단 공사 준공 후

공원녹지과

과장 주동희(☎3383)

공원1 팀장 신정림(☎3385)

담당 송성재(☎3404)