

#### IV. 포용의 도시 - ③ 실버활력도시

### 3 어르신을 위한 경로당시설 개선 및 특화 프로그램 개발

소요예산	사업구분		사업주체	추진상황
3,215백만원	신규	임기내	송파구	이행 후 계속추진

#### 1. 사업목표

- 임기내 목표: 구립경로당 35개소 시설개선 추진 및 경로당 특화프로그램 개발
- 연차별 추진계획

단위사업	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
경로당 시설개선 추진	7개소	8개소	8개소	7개소	5개소
특화 프로그램 개발	54개	58개	62개	66개	70개

#### 2. 사업개요

- 기 간: 2022년 ~ 2026년
- 소요예산: 3,702백만원(시 853, 구 2,849)
- 주요내용
  - 경로당 시설개선 추진
    - 위치 및 규모: 풍납제1경로당(풍성로 67) 등 구립경로당 35개소
    - 내 용: 방수, 도색 및 전기시설 보수 등 노후시설 정비
    - 사업비: 1,130백만원(구비)
  - 경로당 특화프로그램 개발
    - 규 모: 관내 경로당
    - 내 용: 경로당 활성화 사업 수행기관(대한노인회 송파구지회, 송파노인종합복지관)을 통해 맞춤형 프로그램 개발 추진
    - 사업비: 2,572백만원(시 853, 구 1,719)

### 3. 추진실적

#### ○ 경로당시설 개선

추진기간		추진내용	사업비(백만원)
분기	일자		
'22. 3분기	7.8~7.23.	◦ 오봉산경로당 외 1개소 환경개선 공사	13
	9.13~9.30.	◦ 거여새마을경로당 외 3개소 환경개선 공사	38
	10.4.~10.28.	◦ 노인회관 외 1개소 환경개선 공사	25
'22. 4분기	11.14.~11.30.	◦ 장지경로당 외 2개소 환경개선 공사	44
'23. 1분기	2.1.~2.28.	◦ 삼전제1경로당 환경개선 공사 (사고이월되어 '23. 2월 추진완료)	48
	3.1.~3.17.	◦ 신마천경로당 외 4개소 환경개선 공사	34
'23. 2분기	4.17.~4.28.	◦ 누에머리경로당 외 1개소 방수 및 환경개선공사	44
	5. 2.~5.31.	◦ 신천경로당 외 6개소 시설보수	38
	5. 8.~5.31.	◦ 잔버들경로당 방수공사	7
	6. 9.~7.10.	◦ 석촌경로당 간이스프링클러 설치	27
	6. 9.~6.30.	◦ 돌마리경로당 환경개선공사	37
'23. 3분기	7. 3.~9.13.	◦ 송파제1경로당 외 18개소 시설보수	13
'23. 4분기	10.19.~11.01.	◦ 풍성경로당 환경개선공사	25
	10.16.~11.15.	◦ 왕천경로당 환경개선공사	7
	10.30.~11.26.	◦ 마천경로당 환경개선공사	10
	11.23.~12.11.	◦ 송파노인회관 환경개선공사	17
	10.12.~11.03.	◦ 호수경로당 외 2개소 시설보수	3
'24. 1분기	3.20.~3.22.	◦ 가락골경로당 방수 공사	10
	3.22.~4.12.	◦ 왕천경로당 오수관 보수 공사	3
'24. 2분기	4. 3.~4.22.	◦ 삼전제2경로당 환경개선 공사	5
	4.17.~4.29.	◦ 잠전경로당 환경개선 공사	6
	4.27.~5. 8.	◦ 풍산경로당 수목 정비 작업	4
	5. 3.~6.13.	◦ 영풍경로당 외 8개소 시설보수	10

○ 경로당 특화프로그램 개발

추진기간		추진내용	사업비(백만원)
분기	일자		
'22	1.1.~12.31.	◦ 경로당 159개소 및 경로문화센터 2개소에서 총 54개 프로그램 운영	345
'23. 1분기	3.6.~3.31.	◦ 경로당 26개소 프로그램 시작	410
'23. 2분기	4.1.~6.30.	◦ 경로당 169개소 및 경로문화센터 2개소에서 총 58개 프로그램 운영	
'23. 3분기	7.1~9.30	◦ 경로당 169개소 및 경로문화센터 2개소에서 총 58개 프로그램 운영	
'23. 4분기	10.1~12.31	◦ 경로당 169개소 및 경로문화센터 2개소에서 총 58개 프로그램 운영	
'24. 1분기	3.4~3.31	◦ 경로당 159개소 및 경로문화센터 2개소에서 총 58개 프로그램 운영	218
'24. 2분기	4.~6.	◦ 경로당 169개소 및 경로문화센터 2개소에서 총 62개 프로그램 운영	

## 5. 주민소통 실적

구분	일자	주요내용
경로당연계사업 판정회의 실시	2024. 2.14	◦ 사업 수행기관과 함께 경로당 실태조사 결과 분석을 기반으로 프로그램 진행 경로당 선정 논의 후 25개 경로당 최종 선정

## 6. 향후 추진계획

기간		추진내용
2024년	3분기	◦ 2024년 경로당 프로그램 62개 지속운영 ◦ 시설 노후도 및 안전사고 발생 위험도가 높은 구립경로당에 대한 환경개선공사 실시

## 7. 집행예산 현황

(2/4분기 기준, 백만원)

연도		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
구분							
합계 (단위:백만원)	소요	618	648	634	-	-	-
	집행	590	648	128	-	-	-
국비	소요				-	-	-
	집행				-	-	-
시비	소요	197	128	132	-	-	-
	집행	197	128	72	-	-	-
구비	소요	421	520	502	-	-	-
	집행	393	520	205	-	-	-
기타	소요				-	-	-
	집행				-	-	-

## 8. 위치도 및 현황사진

○ 위치도: 삼전제2경로당(백제고분로27길 40-24)



○ 현장사진



어르신복지과	어르신복지과장 오미자	어르신정책팀장 안연수	담당 최정희 이상환 (☎ 2933,2937)
--------	-------------	-------------	--------------------------