

# I. 살기편한 도시 - ② 교통선도도시

## 4 올림픽로, 송파대로 연계 TSM(교통체계 종합관리) 재정비

소요예산	사업구분		사업주체	추진상황
1,800백만원	신규	임기내	송파구	정상추진

### 1. 사업목표

- 임기내 목표: 10개소 개선공사 완료
- 연차별 추진계획

단위사업	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
위례성대로 남2문 교차로외 4개소	5개소 개선공사 완료				
문정로 sc제일 은행앞 교차로		1개소 개선공사 완료			
백제고분로 424 교차로외 1개소			2개소 개선공사 추진		
사업대상지 발굴 및 조사				연도별 1~2개소 발굴	

### 2. 사업개요

- 기 간: 2022.~2026.
- 위 치: 송파구 관내 교차로 및 가로구간
- 규 모: 연도별 1~2개소
- 주요내용: 교차로 구조개선 / 횡단보도 확충 / 교통안전시설 재정비
- 소요예산: 총 1,800백만원(시비: 100%)

### 3. 추진실적

추진기간		추진내용	사업비(백만원)
분기	일자		
'22년	2022.12.10.	◦ 위례성대로 남2문 교차로외 4개소 개선공사 완료 ◦	700
'23. 4분기	2023.12.28	◦ 문정로 SC제일은행앞 교차로 개선공사 완료	259
'24. 1분기	2024. 3.	◦ 백제고분로424 대각선 횡단보도 사업대상지점 확정	250
'24. 2분기	2024. 6.	◦ 올림픽공원 교차로 사업대상지점 확정	350

### 4. 문제점 및 대책(현안사항)

- 특이사항 없음

### 5. 주민소통 실적

구분	일자	주요내용
설명회·토론회	2024. 2.22.	◦ 구의회 업무보고

### 6. 향후 추진계획

기간	추진내용
2024년	3분기 ◦ 굴착심의 및 공사발주
	4분기 ◦ 공사 및 모니터링

## 7. 집행예산 현황

(2/4분기 기준, 단위: 백만원)

구분		연도	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
합계 (단위:백만원)	소요		700	259	600	-	-	-
	집행		700	259				
시비	소요		700	259	600	-	-	-
	집행		700	259				

## 8. 위치도 및 현황사진

○ 기본계획 및 위치도



도시교통과	과장 안재승	교통운영팀장 박상희	담당 김세곤 (☎3135)
-------	--------	------------	----------------