

# I. 살기편한 도시 - ③ 주민만족도시

## 5 송파1·2동 사잇길 가로환경 개선

소요예산	사업구분		사업주체	추진상황
1,635백만원	신규	임기내	송파구	정상추진

### 1. 사업목표

- 임기내 목표: 가로수 수종갱신, 보도정비, 가로등 교체
  - 가로수 교체: 버즘나무 제거(133주), 이팝나무 식재(133주)
  - 보도 정비: L=800m×2, B=2.5m, A=40a
  - 차도 정비: L=800m, B=8m, A=64a
  - 가로등 교체: 가로등주 29본, LED가로등 29개, 분전반 2면
- 연차별 추진계획

단위사업	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
도로정비		53.6a (차도 일부)	50.4a (보도, 차도)		
가로등 교체			29본		
가로수 수종갱신			133주		

### 2. 사업개요

- 기 간: 2024. 1. ~ 2024. 12.
- 주요내용
  - 위 치: 가락로(송파동 97-2 ~ 송파동 147-2) 800m구간
  - 내 용: 가로수 수종갱신, 보도정비, 차도정비, 가로등 교체
  - 규 모
    - 가로수 교체: 버즘나무 → 이팝나무 수종 교체(133주)
    - 보도정비: L=800m×2, B=2.5m, A=40a
    - 차도정비: L=800m, B=8m, A=64a(670m 2023년 정비완료)
    - 가로등 교체: 가로등주 29본, LED가로등 29개, 분전반 2면
  - 사 업 비: 총1,635백만원  
 [가로수 수종갱신 270, 보도 700, 차도 240, 가로등 425]

### 3. 추진실적

추진기간		추진내용	사업비(백만원)
분기	일자		
'22. 4분기	22.12.2.	◦ 보도분야 도로사업자문단 자문 완료	
'23. 1분기	23.02.28.	◦ 보도분야 상반기 서울시 특별조정교부금 신청	
'23. 2분기	23.03.~06.	◦ 도로 일부 정비(차도 670m, A=53.6a)	
'23. 3분기	23.08.	◦ 보도분야 하반기 서울시 특별조정교부금 신청	
'23. 4분기	23.11.23.	◦ 보도분야 하반기 서울시 특별조정교부금 교부	
'24. 1분기	24.03.07.	◦ 보도분야 시 공공디자인진흥위원회 심의 실시	
'24. 2분기	24.05.30.	◦ 가로등교체 및 수종갱신 상반기 서울시 특별조정교부금 교부	

### 4. 향후 추진계획

기간		추진내용
2024년	3~4분기	◦ 2024년 가로수/가로등 분야 국·시비 예산확보(도로관리과, 공원녹지과)
2024년	3~4분기	◦ 가로수 수종갱신 및 도로(보도, 차도) 정비, 가로등 교체

### 5. 집행예산 현황

(2/4분기 기준, 천원)

연도		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
구분	소요						
	집행						
합계 (단위:백만원)	소요		201,000	1,395,000			
	집행		201,000				
국비	소요						
	집행						
시비	소요		201,000	1,395,000			
	집행		201,000				
구비	소요						
	집행						
기타	소요						
	집행						

### 6. 위치도 및 현황사진

○ 위치도



○ 현장사진



도로관리과	과장 서명환	도로운영팀장 이문희 보도관리팀장 강인규 도로조명팀장 권혁근	담당 서동민 (☎ 3317) 담당 서효종 (☎ 3309) 담당 이정환 (☎ 3326)
공원녹지과	과장 주동희	조경2팀장 김인표	담당 안소영 (☎ 3398)